

Vodales, s.r.o.

FAKTÚRA č.72/10/2011

Dodávateľ:

**Vodales, s.r.o.**  
**Študentská 20**  
**960 16 Zvolen**

IČO: 44988508  
DIČ: 2022896227  
IČ DPH: SK2022896227  
Telefón: 0917 336150  
E-mail: miroslav.hrib@zoznam.sk

Variabilný symbol: 72102011  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa:

Oberateľ: IČO: 00649635  
DIČ: 2021275498  
IČ DPH:

**Obec Sušany**  
**č.d. 87**  
**980 12 Sušany**

Číslo účtu: 1072031003 1111

Forma úhrady: Prikazom

Konečný prijemca:

Dátum vyhotovenia: 28.10.2011

Dátum splatnosti: 11.11.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 28.10.2011

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám za vykonané práce: vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v KÚ Sušany						
v mesiaci 10/2011	1	3 772,05		3 772,05 20%	754,41	4 526,46
Súčet položiek				3 772,05	754,41	4 526,46
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>4 526,46</b>

Vystavil:



**Vodales, s.r.o.** ( )  
**Študentská 20, 960 16 Zvolen**  
**IČO: 44 988 508**  
**DIČ/IČ DPH: SK2022896227**

OR Okresného súdu Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka č.: 17139/S


Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:

Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
3 772,05	20%	754,41	4 526,46

Prevzal:

**31. 10. 2011**



Peciatka:

**OBEC SUŠANY**  
Obecný úrad č. 87  
980 12 Sušany



Ekonomický a informačný systém POHODA

Opatrenia: vodozadržné preventívne protipovodňové  
 Objekt : obec Sušany - Vodales s.r.o. za október 2011  
 Časť :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>							
<b>Práce a dodávky HSV</b>							
<b>1 Zemné práce</b>							
1	OO1	111201102	Odstranenie krovín a stromov s korením s priemerom kmeňa do 100 mm.nad 1000 do 10 000 m3	m2		0,604	0
2	312	115006111	Zhab na odvedenie vody drevený šifry nad 3 do4 ms tesnením škár asfaltom alebo asfaltovou lepenkou	m		61,692	0
3	OO1	115101202	Čerpanie vody do 10m s priemerným prítkom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	hod.		4,173	0
4	OO1	121101202	Odstranenie lesnej hrabanky akákoľvek hrúbka vrstvy nad 1000m2	m2		0,405	0
5	OO1	122022024	Odkopávka a protopávka nezapášená pre cesty, v hornine 3	m3	1500	1,4	2100
6	OO1	122022029	Príplatok za leivosť horniny 3	m3		0,7	0
7	OO1	131301102	Výkop nezapášené jamy v hornine 4.nad 100 do 1000 m3	m3		5,885	0
8	OO1	131301109	príplatok za leivosť horniny 4	m3		1,325	0
9	OO1	124303101	Hĺbenie vodôtokov - hĺbenie koryt a presunom a uloženie	m3		12,63	0
10	OO1	175102503	Výšenie zeminy do hrúbky na zvýšenie vodozdržnosti	m3		0,84	0
11	OO1	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdžnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standart nad 95%	m3		1,338	0
12	OO1	171101131	Uloženie sypaniny nesúdržných hornín striedavo ukladaných	m3		0,7	0
13	OO1	631571004	Násyp zo škrovdiny frakcie 0-E3	m3		9,007	0
14	OO1	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam,šacht,ryh,zárezov alebo okolitých objektov do 100 m3	m3		2,368	0
15	OO1	181101102	Úprava pláne v záberoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	450	0,354	159,3
16	OO1	182101101	Svahovanie trvalých svahov vo výške v hornine triedy 1-4	m2	500	1,1	550
17	OO1	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	400	1,067	426,8
18	OO1	1822001112	Plánová úprava terénu pri nerovnostiach nad 50-100 mm na svahu nad 1:5 - 1:2	m2		1,2	0
19	OO1	175101201	Obrys objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3		16,54	0
20	583	5833325300	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 B	t		13,984	0
<b>2 Zakladanie</b>							
21	312	274315222	Zakladové pasy (4 alebo 6ks) z betónu prostého tr.C 8/10	m3		86,074	0
<b>3 Vodorovné konštrukcie</b>							
22	312	463211290	Kamenný zához z lom. kameňa do 200 kg	m2		21,31	0
23	312	463211131	Rovnanina z lomového kameňa neopracovaného, tried s vyklňovaním škár a dutín cementovou maltou	m3		15,6	0
24	312	463211132	Príplatok k cenám za vypracovanie lc	m2		3,81	0
<b>4 Komunikácie</b>							
25	221	564831111	Podklad zo škrovdiny fr. 0-32 s rozpreštením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2		2,448	0
26	221	564851111	Podklad z kameňa hrubého drveného veľ.63-125 mm s rozpreštením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2		4,499	0
<b>5 Ostatné konštrukcie a práce, búranie</b>							
27	311	919311112	Čela priepustov z prostého betónu tr.C 8/10 s debnením a ukončovúcou doskou hr. 50 mm	m3		97,483	0
28	221	919591121	Zhotovenie priepustu alebo zjazdú z rúr oceľ.nad D400do 700 mm	m		2,552	0
29	R	69	Čistenie priepustu DN 600	hod.		5,78	0
30	R	70	Rezbazbatie bet. Rur DN 600	hod.		5	0
31	553	5531431000	Rúra nali-cor pozinkovaná S20/1,6 mm	m		56,765	0
32	605	605128450	Dosky a fošne omietané SMU/D akosť II d. 400-650 mm hr. 38-50 mm, š. 250-300	m3		177,756	0
33	R	71	Začdenie drevených odrážok, vrštanie ich montáže a výkopu ryh	bm		9	0
34	R	72	Drevený prah do hr=0,3	bm		12	0
35	R	73	Drevený stupeň do hr=0,4	bm		19	0
36	R	74	Drevený stupeň do hr=0,6	bm		26	0
37	R	75	Drevená prahová doska do hr: 0,8	bm		29	0
38	R	76	Drevená prehrádka do hr: 1,2	bm		38	0
39	R	77	Zaplatkové plátky do hr: 0,3	bm		2,4	0
40	R	78	Spevnenie brehu vrbovými rezkami	m2		0,9	0
41	R	79	Zrušenie meliorácie	hod.		5	0
42	R	80	Zachytienie prameňa bet. Skruž. DN 800 a kam.úprava výtokú	ks		352	0
43	R	83	Suzpätka posuvne DN 400	ks		590	0
44	R	84	Uloženie geomembrány - izolácie vrátane materiálu	m2		35	0
<b>6 Vydavky na služby a iné</b>							
45	R	81	Vypracovanie projektovej dokumentácie vodozdržných opatrení	ks		2200	0
46	R	82	Poraizračné zameranie GPS a fotodokumentácia	ks	1	520	520
<b>99 Presun hmôt HSV</b>							
47	221	998222011	Presun hmôt (8222,8225)akékoľvek dĺžky objektu	t	22,8	0,7	15,95
<b>Celkom v EUR:</b>						<b>3772,05</b>	3772,05
<b>DPH 20 % v EUR:</b>						<b>754,41</b>	7544,1
<b>Cena celkom s DPH v EUR:</b>						<b>4526,46</b>	